

Prosj- nr.	Prosjektnamn		Rest ramme t.o.m. 2009	2 010	Ny totalramme	Kommentar	2 011	2 012	2 013	
7101 02	Rådhus	Rådhus			0	Prosjekt avslutta 31.12.2009				Investert i nytt låssystem for rådhuset i 2009. Dette systemet vil verte vidareført også i andre kommunale bygg. Er ein del av prosjektet i Djupøyna. Tidlegare bevilgning vert avslutta i 2009. Rest vert samordna med ny bevilgning til planlegging stor kr. 250 000,-. Bevilgning vert avslutta i 2009. Ny budsjettpost Kr. 250 000,- er tenkt til planlegging av framtidig utbetring av rådhus. Behov for utbetring ventilasjon, varmegjenvinning, omlinnredning av helseavdeling til andre formål når Storfjord Helsecenter AS vert realisert. Framtidig budsjettering til utbygging vert avvnet til prioritering av prosjekt er klar og behov avklart
710103	Rådhus	Planlegging av framtidig bruk av rådhuset, samt behov for oppgradering.		250 000	250 000	Opprette nytt prosjekt budsjett 2010	3 500 000	0		
7111 02	Valldal Skule		22 500 000		22 500 000					Vallda Skule bygning 3 er under rehabilitering. Prosjektet er forventa avslutta i mai / juni 2010. Tak vedrørende samfunnshus er teke ut av prosjektet og kostnaden dette vil redusere totalramme. Ei utbetring her vil kome som ein del av framtidig rehabilitering av samfunnshus / bygging av idrettshall.
711105	Valldal Skule	Inventar nytt bygg. 3 Valldal Skule. Ifølge avtale med Magne	300 000		300 000	Sak omfordeling til utsmykking styremøte 10.02.2010				
711103	Samfunnshus	Tilstandsvurdering samfunnshus / Prosjektering ny idrettshall	500 000		500 000	Prosjekt vert vidareført når kapasiteten administrativt tilseier det.		3 000 000		På oppdrag frå Norddal Kommunestyre er det starta planlegging av moglege idrettshall i tilknytning til samfunnshuset i Valldal.
7111 04	Valldal Skule	Ballbinge	0		0	Prosjekt avslutta 31.12.2009				Prosjekt vedrørende ballbinge ved Valldal Skule og hels ved samfunnshuset vert avslutta i 2009. Ubrukte midddlar vert omdisponert innanfor vedtekte investeringsprosjekt / ramme.
7111 01	Valldal skule	Hels	0		0	Prosjekt avslutta 31.12.2009				
7112 01	Eidsdal Skule	Ballbinge / Uteområde	0		0	Prosjekt avslutta 31.12.2009				Prosjektet vert avslutta i 2009.
711202	Eidsdal Skule		300 000	200 000	500 000	Kan prosjektet utvidast til ei totalramme på 500 000,-??? Avklare med Einar.				Tiltak ved Eidsdal Skule. Overbygg 1. og 2. klasse inngang. Uteskur for uteutstyr. Utvendige markiser i gysaal for lys/solskjerming ved ulike arrangement. Om moglege planlegge bruk av amfi midt i bygget til anna bruk. ( I dag uteareal).
7113 01	Dalsbygda skule og barnehage	Uteområde	0		0	Prosjekt avsluttast pr. 31.12.2009				Bevilgningane vert samordna i eit felles prosjekt. Restløyving gjeld i all hovudsak gjeld dette uteområde. Ferdigstilling av planlagde tiltak vedrørende uteområde er avventa med tanke på rapport om leikeområde ved kontroll gjennomført av Veritas AS.
7113 02	Dalsbygda skule og barnehage		0		0	Prosjekt avsluttast pr. 31.12.2009				
711303	Dalsbygda skule og barnehage		200 000		200 000	Prosjekt vidareførast i 2010.				
7114 01	Syltebøen Barnehage	Uteområde	496 000	250 000	746 000	Kan vi aktivere 496 000 pr. 31.12.2009. Resten vidareførast i 2010 med inndekning i ny budsjettpost. Prosjekt vert avslutta innanfor vedtekte ramme? Avklare med Einar.				Investeringsprosjekt vedrørende uteområde til Syltebøen Barnehage vert avslutta ved bevilgning i 2010. Når det gjeld uteområde ved Syltebøen Barnehage avdeling Fjorå må ein gjere ei vurdering av behov og planlegge dersom det skal gjerast noko der. Dette kjem inn i samla budsjettering for uteområder totalt sett som styret må kunne disponere når rapport om kontroll av uteområde og vidare plan for utvikling av leikeområde er er klar.
7115 01	Eidsdal Barnehage					Kva som skal skje med Eidsdal Barnehage er uklart. Uansett løyving vil denne bevilgning verte brukt til formål Barnehage. Kan vi samle dette til eit prosjekt med Total budsjett ramme 563				Eidsdal Barnehage har behov for oppgradering på mange områder. Det har vore synleggjort i budsjettprosess i fleire omgangar. Administrasjon har foretatte ei kartlegging av behov for vedlikehald / oppgradering. Dette er omfattande. Så omfattande att alternativ til rehabilitering må vurderast. Samtidig må behovet for areal samla vurderast.
2009	Eidsdal Barnehage	Oppgradering av kjøkken og stover	673 800		673 800		2 000 000	2 000 000		
2009	Valldal Trygde og sjukeheim	Ventilasjon, ventilasjonshus, ledelys m.v.	92 189	1 500 000	1 592 189	Renovering kjøkken og ledelys.			3 000 000	Budsjettsum er nødvendig for å fjerne nødvendige avvik frå Mattilsyn og Branntilsyn. Mattilsyn har krav om oppgradering av ventilasjonssystem kjøkken. Generell nødvendig oppgradering av kjøkken i samband med dette. Herunder tydelegare inndeling / skilje i rein skiten sone. Branntilsyn har krav om utbetring av system for ledelys / romningslys. Dette er no prosjektert og klar for utsending om pristilbod. Vidare planlegging av
7124 01	Eidsdal Omsorgsbustader	Kontor avdelings/sjukepleiar Ombygging av tak Teknisk oppgradering sydenden Ombygging kjøkken	0	100 000	100 000	Prosjekt 712401 vert avslutta med inndekning frå andre bygg og eiendommar. Nytt budsjett med budsjett ramme på Kr. 100 000,- vert opprette. Budsjettvedtak 2010.				Prosjekt vedrørende oppgradering av Eidsdal Omsorgsbustader vert avslutta i 2009. Der gjenstår å avklare avstiving av bygget, samt utbetre bygningsmessige oppgradering når det er avklart. Budsjetterer med ei ramme på Kr. 100 000,- for å få gjennomført nødvendig arbeid.
7125 01	Norddal Omsorgsbustader		0			Prosjekt vert avslutta 31.12.2009				Prosjekt avslutta 2009. Restløyving vert brukt til å finansiere overforbruk ved Eidsdal Omsorgsbustader.
7133 01	FDV Bygg og Miljøstasjon Djupøyna		0			Prosjekt vert avslutta 31.12.2009				Prosjekt vert avslutta 2009.
713101	Riving av FDV bygg grandane		1 000 000		1 000 000	Prosjekt vert vidareført når kapasiteten administrativt tilseier det.				Gjennomføring 2010
7143 01	Industribygg Kalvegjerdet	Beredskapsamanheng	200 000	200 000	400 000	Prosjekt vert planlagt og gjennomført i 2010.				Flytting av FDV avdeling og brannstasjon frå Sentrum til Langerellen krever ei omorganisering av lokala. Spesilt dersom også Norddal Elverk AS skal bruke lokala.
7144 01	Kraftverksbygget	Tannlegekontoret	0	0		Prosjekt vert avslutta 31.12.2009				Prosjekt er avslutta i 2009.
7144 02	Kraftverksbygget	Utelgebygg		1 500 000	1 500 000					Når det gjeld utelgeobjekt / boligar: Bevilgning vert sett på i ein samanheng og prioritering
7145 01	Gamlebanken	Planlegging av oppussing	40 000		40 000					Planlegging av utbetring vert oppstarta i 2010.
2009	Gamlebanken	Opprusting	187 776		205 233					Planlegging av bruk, og utbetring vert å vidareføre i 2010.
7148 01	Solatad	Renovering	1 730 000		1 730 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	Solatad er vedteke å selge
7150 01	Kommunehuset i Eidsdal	Plan for bygget	85 000		85 000					Legebolig i Vika vert avslutta i 2009. Garasje og sikring av uteområde.
7149 01	Legebustad i Vika,	Garasje m.v	0		0	Prosjekt avslutta 31.12.2009				Planlegging av utbetring vert i verksatt i 2010.
7151 01	Fjordhagen	NAV kontor,	0		0	Prosjekt avslutta 31.12.2009				Utbetring av Fjordhagen vert avslutta 1 kvartal 2010.
715102	Fjordhagen Inventar		0		0	Prosjekt avslutta 31.12.2009				
715103	Fjordhagen tak		450 800		450 800	Prosjekt vert vidareført i 2010				
7160 01	Tafjord Friluftsbad	Parkeringsareal 2007, inngangsparti 2010	175 000		175 000					Opparbeiding av parkeringsareal i tilknytning til Tafjord Friluftsbad.
	Andre bygg og eiendommar	ENØK TILTAK/ ENERGISTYRING/LEIKEPlassUTVIKLING	0	750 000	750 000		500 000			Veritas har gått over alle leikeplassar i Norddal kommune. Både i tilknytning til bygning og ellers. Rapport kjem. Tiltak er nødvendig.
	Konvertering til vannboren varme i kommunale bygg	Rådhus og VTS	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000			Dersom fjernvarmeprosjektet i Valldal Sentrum vert realisert må det avklarast om dette skal takast i bruk i kommunale bygg. Søknad til Enova vedrørende konvertering til vannboren varme er sendt. Det gjeld i denne omgang Valldal Skule, Rådhus og VTS.
Sum investeringar			28 930 565	7 750 000	36 680 565		10 500 000	6 500 000	4 500 000	